

OGGETTO: L.R. 9 novembre 2005 n. 33, art. 1 comma 102 art. 243 – Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno – DGR 494 del 25/5/2007

Dichiarazione del Direttore dei lavori

I lavori relativi agli interventi previsti nella DGR 494/07 sono stati eseguiti con delle modifiche sugli importi impegnati a causa del tempo intercorso tra la previsione e la realizzazione dei lavori stessi. L'intervento ha quindi previsto una maggiore spesa per alcuni interventi con la conseguente eliminazione e/o riduzione di quegli interventi ritenuti meno immediati per la riapertura degli impianti del bacino sciistico.


Dal consuntivo allegato alla presente si evince che dal preventivo approvato con la detta DGR 494 non sono state eseguiti gli interventi previsti nei punti 3-4-8-10 mentre sono stati modificati, come dettagliato nell'allegato consuntivo, le altre voci di spesa.

Tutto ciò premesso, considerati gli interventi eseguiti necessari e conformi a quanto previsto per la funzionalità degli impianti

ATTESTA

che le spese sostenute, a fronte della previsione della DGR 494/07, pur se variate sono comunque congrue con lo scopo previsto nella DGR suddetta e con la presente dichiarazione ne conferma la congruità e la validità per il raggiungimento dello scopo previsto


Il Direttore dei Lavori



ALLEGATO "A"
H2

GC
02.12.2011

	INVESTIMENTI PROGRAMMATI	previsione	spesi	DIFF + o -
n. previsione del GR 494 del 25/5/07	importi			
1	Rist fabbricato e servizi igienici	50.000,00	26.070,00	-23.930,00
2	Rist rifugio a monte ecc.	99.151,10		
3	Acquisto staz pompaggio	118.196,40		
4	Acquisto nuovo pompaggio	37.000,00		
		254.347,50	150.000,00	-104.347,50
5	Battipista	432.000,00		
6	Attrezzatura varia	18.000,00		
7	Manutenzione piste	38.400,00		
9	Manutenzione impianti segg.	43.200,00		
		531.600,00	783.739,06	257.139,06
8	Acquisto minibus	40.000,00	0,00	-40.000,00
10	Impianti elettrici	63.000,00	0,00	-63.000,00
	Totale investimento DGR 494/2007	938.947,50		
	Totale speso		964.809,06	
	Differenza			25.861,56



LAVORI ESEGUITI E SPESE SOSTENUTE				parz	tot
	n. fatt	oggetto	data fatt		
Mancinelli Nunzio	3	Sist rifugio e bagni	21/07/2008	20.790,00	
"	6	Staccionata	09/01/2008	5.280,00	26.070,00
Comune Scanno	contratto 26E	Canone Valle Orsara	12/11/2008	150.000,00	150.000,00
SACMIF	1/S	Esami MS seggiovie	04/01/2010	22.739,35	
"	2/S	Materiale vario x segg	23/01/2009	38.480,38	
"	8/S	Battipista Everest Powi	03/02/2009	306.998,40	
"	7/S	Schede ecc. segg Manut. 3 segg-Varchi- Piste-Tappeto 1°	03/02/2009	3.557,88	
"	11/S	acconto Manut. 3 segg-Varchi- Piste-Tappeto 2°	03/12/2008	168.960,00	
"	6/S	acconto	29/01/2009	236.640,00	
Sabatino di Domenico	71	Ricambi Prinoth	29/12/2008	6.869,04	
"	14	" ripristino tralicci tal seggiovia	31/01/2009	699,96	
Gestifor	4-L	arroccamento	25/02/2009	3.794,05	
				788.739,06	788.739,06
Totale speso					964.809,06
Totale investimento DGR 494/2007				938.947,50	

